Утверждаю
Глава Аннинского
муниципального района

_____ В.И. Авдеев
"__" апреля 2026 г.

Мероприятия

по подготовке объектов теплоэнергетического хозяйства и социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2026 – 2027 г.г.

по АМУП «РАЙТЕПЛОСЕТЬ»

№ п/п	Наименование объектов, адрес и вид работ	Объем работ	Стоимость работ в тыс. руб.	Подрядчик	Срок исполнения	Источник финансирования		
						Областной бюджет	Местный бюджет	Средства предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Замена тепловых сетей								
1	***Котельной №2*** Замена участка теплосети от ТК 8 ввод в здание ж/д по адресу: п.г.т. Анна ул. Советская, 31 (**труба полипропиленовая 75 мм PPR PN25, SDR6 (75х12.5), DN50, армированная стекловолокном)** п.м (м)	**34(68)**	**56,7**		май-июнь			**56,7**
2	***Котельной №3*** Замена участка теплосети от ТК 29 в направлении здания гаражей Администраци Аннинского района ул.Советская, 56а . **(труба ст. d 159мм, песок, кирпич)** п.м (м)	**17(34)**	**40**		июнь июль			**40**
3	***Котельной №3*** Замена участка теплосети от ТК12 ввод в здание Анниского РПТК кафе "Аннушка"по адресу: п.г.т. Анна, ул. Ленина, 23 в (**труба армированная стекловолокном PPR SDR 6 d-90, плиты перекрытия лотков, песок, кирпич)** п.м (м)	**12(24)**	**30**		июнь			**30**
4	***Котельной №12*** Замена участка теплосети от ТК 1 до ТК 7, ввод в здание МКОУ Аннинской СОШ №6 по адресу: п.г.т. Анна ул. Ватутина,159 **(труба ст. ППУ 108мм, плиты перекрытия,работа крана, кирпич, цемент, песок)**	**102(204)**	**439,6**		июнь-июль			**439,6**
5	***Котельной №23*** Замена газового котла "Хопер 100" в котельной №23 по адресу: с. Островки, ул. Ленинская, 47д **(Газовый котел «Хопер 100» с КСУБ 20.10) шт**	**1**	**208,3**		май-июнь			**208,3**
6	***Ремонт котлов марки «Хопер»-100*** А (шт)	**5**	**21,5**		ИЮЛЬ			**21,5**
7	***Замена теплообменников котла «Хопер»-100А (шт) котельная №21,29***	**2**	**220**		июль			**220**
	Замена дымогарных труб, п.м. в котле КСВа-2,5Гн;	**95**						

8	котельная №2 d 57 мм (м) котельная №3 d 57 мм (м) в котле КСВа-1,0 котельная №11 d 57 мм (м)	40 40 15	**98**		май-июнь			**98**
9	Замена котлов КСВа-2,5 Мвт котельной №2 по адресу: п.г.т. Анна, ул.Коммунальная,129б ***(количество, шт.)***	**2**	**8500**		июнь-июль	**8500**		
10	***Ремонт и ревизия насосов*** -замена подшипников (шт)	**85**	**45**		май-август			**45**
11	***Замена запорной арматуры*** : - задвижки d 150 мм котельная №3,2 (шт) -задвижки d100 мм котельная№№3;10; -задвижка d80мм котельная №№3; 3.1 (шт) -задвижка d50мм котельная№№3;2,12 (шт) -вентиля d15-50мм котельная №3,12, 11,14;17;18;19,20,21,22,23,24. (шт)	 **1** **8** **8** **5** **36**	**115** 24 17 38 20 16		май-июль			**115** 24 17 38 20 16
12	***Поверка оборудования и средств измерения:*** - корректор СПГ-741 котельная №11 (шт) - корректор СПГ-742 котельная №25 (шт) - корректор ТС-215 котельная №18 (шт) - корректор ТС-215 котельная №23 (шт) - корректор ТС-220 котельная №10 (шт) - корректор ТС-220 котельная №21(шт) - термометр ТПТ-15 котельная № 25 (шт) - термометр ТСМТ-300 котельная №11,12 (шт) - дифманометр ДСП 80В РАСКО котельная №3;5/1;11;12 (шт) -измеритель давления ПРОМА-ИДМ-ДД котельная №3/1 (шт) -датчик(преобразователь давления)АИР-10 котельная №22 (шт) -тягометры, тягонапорометры котельная №№ 3;3.1;2;11;12;5/1;17;15, 18;19;20;21;22;23;24;28;29 (шт) -манометры котельной№№3;11;12. (шт) -манометры электрокантактные котельная №№5,1;17,18,19,20,21,22,23,28,29 (шт) -газосигнализаторы двухканальные котельная №№3,11,12;2,3.1. (шт) -газосигнализаторы одноканальные котельная №17;18;19;20;21;28;29;15;24;23;22;5/1 (шт)	 **1** **1** **1** **1** **1** **1** **1** **2** **4** **1** **1** **12** **4** **26** **9** **22**	**252,2** 14 14 14 14 14 14 7,5 7,5 15,5 3 3 23,6 10,5 24,9 22 50,7		май-июль			**252,2** 14 14 14 14 14 14 7,5 7,5 15,5 3 3 23,6 10,5 24,9 22 50,7
13	***Текущий ремонт котельных*** (обьект)	**22**	**160**		май-август			**160**
14	***Промывка котлов котельных*** (объект)	**64**	**105,4**		май-июнь			**105,4**
15	***Промывка пластинчатых теплообменников*** (объект)	**13**	**17**		май-август			**17**
16	***Ремонт автомобильной техники*** УАЗ, Лада Гранта, шт	**2**	**80**		май-август			**80**
	Итого:		**1888,7**			**8500**		**1888,7**

Директор АМУП "Райтеплостеть" А.Н. Кобзев